

## **Beschlussvorlage**

### **zu Punkt 7. für die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung (Gemeinde Bovenau) am Montag, 4. Juli 2016**

---

#### **Beratung und Beschlussfassung über die Anmietung eines Wohncontainers für die Horterweiterung im Kindergarten**

##### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

Auf ihrer Sitzung am 14. März d.J. hat die Gemeindevertretung im Grundsatz beschlossen, einen Wohncontainer für die Hortnutzung anzumieten, nachdem durch Brandschutzaufgaben das OG des Horthauses nicht mehr genutzt werden kann.

Vor einer abschließenden Beschlussfassung sollten jedoch alle Kosten ermittelt werden.

Anfragen bei den Firmen Niemann, Kiel und Sani, Büdelsdorf erbrachten kein Ergebnis. Angeboten hat die Firma Acker, Container- und Modulbauten aus Hamburg und zwar bezogen auf einen Mietzeitraum von 3 Jahren.

Angeboten wird:

Bürocontainer, neu, 6.05 L x 2.43 B x 2.5 H, Deckenheizung infrarot 1kw, Doppelfenster auf der schmalen Seite, Einzelfenster auf der Längsseite, Eingangstür 87/200 cm.

Mietzins 145 €/ monatlich netto x 36 Monate, **6.212 € brutto in drei Jahren**

Anlieferung: 350 € incl. Entladen mit Kran

Vorbereitende Arbeiten:

Planum, Auflagerplatten für die Containergründung , Pflasterreihe um den Container herum :  
2.000,00 € netto

Elektroinstallation :

Erdkabel aus Keller des jetzigen Hortes bis zum Containerstandort ziehen,

UV mit Erweiterung neu 500,00 €

Summe netto : 2.500,00

19 % 475 ,00

**Summe brutto 3.000,00 gerundet**

##### 2. Finanzielle Auswirkungen:

Nach obiger Aufstellung entstehen einmalige Kosten in Höhe von 3.350 € für das Herrichten der Aufstellfläche und die Stromversorgung, die Mietkosten betragen 2.070 € jährlich.

Die Firma Sani bietet einen neuen gleichgroßen Container zu einem Kaufpreis netto € 7.450,- inkl. Anlieferung mit Kranfahrzeug an.

Die Kosten werden anteilig der Flächengröße in die Mietkosten des Kindergartens eingerechnet.

##### 3. Beschlussvorschlag:

Ergibt sich aus der Diskussion.

gez.  
Jürgen Liebsch  
(Der Bürgermeister)